

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących
element Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.**

Wydatki bieżące

W I półroczu wydatki bieżące na programy, projekty bądź zadania, ponoszone były sukcesywnie, stosownie do zakresów rzeczowych wynikających z zawartych wcześniej umów. Umowa na wywóz odpadów komunalnych z posesji mieszkańców będzie realizowana w II półroczu br.

Wydatki majątkowe

1. Przebudowa dróg gminnych:

W wyniku rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców na przebudowę dróg:

- Papięże–Kamocin–Szydłów Kolonia - przekazanie placu budowy przez inwestora dla wykonawcy robot nastąpiło w dniu 22.05.2013 r.; termin zakończenia I etapu inwestycji zgodnie z zawartą umową wyznaczono na 31 sierpnia 2013 r.,
- od DK12 do Szydłowa Kolonii – przekazanie placu budowy przez inwestora dla wykonawcy robot nastąpiło w dniu 22.05.2012 r. Termin zakończenia I etapu inwestycji, zgodnie z zawartą umową wyznaczono na 31 sierpnia 2013 r.

**2. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutosławice Rządowe
o dł. ok. 4 km**

W marcu tego roku wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, w którym złożono 10 ofert, wykonawcę budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lutosławicach Rządowych. W dniu 30 kwietnia podpisano umowę z wybranym Wykonawcą robót tj. firmą EDAN z Bełchatowa. Plac budowy przekazano w dniu 14 maja 2013 r. Z uwagi na intensywne opady deszczu Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji w połowie czerwca. Roboty trwają. Realizacja inwestycji zaplanowana została do 15 października 2013 r.

3. Projekt budowy Gminnego Centrum Kultury w Grabicy.

Aktualnie prowadzone są wstępne i przedprojektowe analizy związane ze sformułowaniem wytycznych do opracowania koncepcji obiektu.

4. Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kolonia Szydłów

W roku 2012 Gmina Grabica nabyła od Powiatu Piotrkowskiego nieruchomość o pow. 1,0197 ha położoną w Szydłowie Kolonii, zabudowaną budynkiem dworku wraz z parkiem wpisanym do rejestru zabytków. Przed zawarciem aktu notarialnego gmina uregulowała na rzecz Starostwa Piotrkowskiego pierwszą ratę. W roku 2013 w terminie do dnia 30 września zostanie uregulowana druga rata w wysokości 109 610 zł.

Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć majątkowych w stosunku do planowanych całkowitych nakładów na dane zadanie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki w roku budżetowym i w latach ubiegłych	Stopień zaawan.
1.	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutostawice Rządowe o dł. ok. 4 km; cel - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	930 300	30 300	3,3
2.	Projekt przebudowy drogi DK12-Szydłów Kolonia o dł. ok. 0,85 km	402 300	12 300	3,06
3.	Projekt i przebudowa drogi gminnej Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia o dł. ok. 3 km	1 038 825	33 825	3,26
4.	Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kolonia Szydłów	370 000	109 610	29,62
5.	Projekt budowy Gminnego Centrum Kultury	40 000	0	0,00
Razem		2 781 425	186 035	6,69

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Będarczyk