

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
ujętych w załączniku do uchwały budżetowej w 2010 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu (4+5+8+9)	Wydatki poniesione do końca 2009 r.	Plan na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	Wykonanie ogółem do końca 2010 r. (4+6)	Plan w latach		Stopień zaawans. (7/3)
							2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1916 E na odcinku Grabica-Żachta	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		0,0%
2	Budowa chodnika w Brzozie o dł. ok. 0,3 km	53 660,00		3 660,00	3 660,00	3 660,00	50 000,00		6,8%
3	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wola Kamocka o dł. ok. 0,823 km - okres realizacji 2008-2011 (4 lata)	346 260,00	9 760,00	256 500,00	247 927,35	257 687,35	80 000,00		74,4%
4	Przebudowa drogi gminnej Lutosławice Rządowe - Sierosław wraz z projektem o dł. ok. 1,3 km - okres realizacji 2009-2011 (3 lata)	690 384,00		190 384,00	4 000,00	4 000,00	500 000,00		0,6%
5	Przebudowa drogi gminnej Krzepczów - Ostrów o dł. ok. 1,6 km - okres realizacji 2009-2011 (3 lata)	571 348,00	16 348,00	405 000,00	402 792,48	419 140,48	150 000,00		73,4%
6	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie-Kolonii, okres realizacji 2009-2011 (3 lata)	1 599 770,00	34 770,00	125 000,00	118 418,89	153 188,89	920 000,00	520 000,00	9,6%
7	Projekt modernizacji Ośrodka Zdrowia w Grabicy, okres realizacji 2010-2011 (2 lata)	35 000,00		25 000,00	24 888,00	24 888,00	10 000,00		71,1%
<b>Ogółem</b>		<b>4 796 422,00</b>	<b>60 878,00</b>	<b>1 005 544,00</b>	<b>801 686,72</b>	<b>862 564,72</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>18,0%</b>

W ramach w/w zadań wykonano:

1. Projekty techniczne:
  - budowy chodnika w miejscowości Brzoza,
  - przebudowy drogi Lutostawie Rządowe-Sierosław (I część).
2. Wykonano drogi o nawierzchni bitumicznej na następujących odcinkach:
  - w Woli Kamockiej I etap o dł. 823 mb.,
  - Krzepczów – Ostrów I etap o dł. 1292 mb.

Na przebudowę drogi Krzepczów – Ostrów otrzymano dotację w wysokości 61.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
3. W maju 2010 roku uzyskano pozwolenie na budowę szkolnej sali gimnastycznej z zapleczem socjalno – magazynowym o wymiarach areny 14 x 26 m przy Szkole Podstawowej w Szydłowie - Kolonii. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót, którym została spółka SKB z Radomska. Umowę na wykonanie robót podpisano i plac budowy przekazano w październiku. W roku 2010 został zrealizowany I etap budowy, t.j. stan zero. Wykonano wykopy i fundamenty. Realizację budowy przewiduje się w cyklu 3-letnim, tj. w latach 2010-2012.
4. W ramach planowanej przebudowy Ośrodka Zdrowia w Grabicy i przystosowania go do nowych wymogów techniczno - funkcjonalnych z uwzględnieniem przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych – w 2010 r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz przygotowano decyzję celu publicznego. We wrześniu zawarto umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Projektant wywiązał się z I etapu zawartej umowy i w końcu roku przekazał wykonany projekt budowlany inwestycji.