

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2011-2014**

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu (4+5+8+9+10)	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie ogółem do końca 2011 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień zaawans. (7/3)
							2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
-	Nauka tańca szansą na aktywizację mieszkańców Gminy Grabica - okres realizacji w latach 2011-2012 (2 lata)	27 900,00		8 700,00	3 458,00	3 458,00	19 200,00			0,1
II	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I)									
-	Umowa na remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku komunalnym w Grabicy - okres realizacji w latach 2011-2012 (2 lata)	35 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00			0,1
-	Przebudowa drogi gminnej Olendry-Polesie o dł. ok. 0,7 km - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	297 000,00	16 799,40			16 799,40	280 000,00			0,1
-	Przebudowa drogi gminnej Szydłów Kolonia-Olendry o dł. ok. 0,6 - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	252 000,00	11 431,40			11 431,40	240 000,00			4,5%
-	Projekt przebudowy rogi DK 12 - Szydłów Kolonia o dł. ok. 0,85 km - okres realizacji w latach 2011-2012 (2 lata)	12 700,00		3 700,00	3 690,00	3 690,00	9 000,00			29,1%
-	Przebudowa drogi gminnej w Rusocinach o dł. ok. 0,7 - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	191 000,00	10 821,40			10 821,40	180 000,00			5,7%
-	Przebudowa drogi Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia o dł. ok. 2,9 km wraz z projektem - okres realizacji w latach 2011-2014 (4 lata)	1 228 150,00		10 150,00	10 147,50	10 147,50	23 700,00	694 300,00	500 000,00	0,8%

-	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie-Kolonii, okres realizacji 2009-2012 (4 lata)	1 599 770,00	153 188,89	920 000,00	912 373,40	1 065 562,29	520 000,00			66,6%
-	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabicy wraz z projektem, okres realizacji 2010-2012 (3 lata)	1 234 851,00	24 888,00	9 963,00	9 963,00	34 851,00	1 200 000,00			2,8%
-	Budowa kompleksu sportowego w Boryszowie - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	617 600,00	7 300,00			7 300,00	610 300,00			1,2%
-	Budowa kompleksu sportowego w Woli Kamockiej - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	547 600,00	7 600,00			7 600,00	540 000,00			1,4%
III	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok									
-	Umowa na opłaty za programy do obsługi finansowo-księgowej jednostki - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	7 914,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	5 276,00	2 638,00			0,7
-	Umowa na prowadzenie strony internetowej gminy i strony BIP - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	15 724,00	5 124,00	5 300,00	4 735,50	9 859,50	5 300,00			0,6
-	Umowa na dostęp do internetu w budynkach UG - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	11 850,00	850,00	5 500,00	4 290,71	5 140,71	5 500,00			43,4%
-	Umowa na dostęp do internetu w budynku oczyszczalni - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	3 510,00	510,00	1 500,00	1 148,48	1 658,48	1 500,00			47,3%
Ogółem		6 082 569,00	241 151,09	972 451,00	957 444,59	1 198 595,68	3 667 138,00	694 300,00	500 000,00	19,7%

Pozycja I zestawienia

W sierpniu 2011 r. zorganizowane zostały Dożynki Gminne w miejscowości Zaborów. Uroczystość odbyła się w ramach kultywowania tradycji regionalnych. Wydatki na realizację zadania zostały zaplanowane przy współudziale środków z budżetu UE.

Pozycja II zestawienia

1. W roku 2011 wykonany został remont klatki schodowej polegający na wymianie 2 okien drewnianych na PVC wraz z malowaniem ścian, stolarki drzwiowej i balustrady.
2. Wykonano projekty techniczne dróg:

- drogi gminnej Olendry-Polesie (wydatki poniesione w roku 2010),
 - drogi gminnej Szydłów Kolonia-Olendry (wydatki poniesione w roku 2010),
 - drogi gminnej od drogi krajowej nr 12 do Szydłowa Kolonii - I etap projektu,
 - drogi gminnej w Rusocinach (wydatki poniesione w roku 2010),
 - drogi gminnej Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia - I etap projektu.
3. W maju 2010 roku uzyskano pozwolenie na budowę szkolnej sali gimnastycznej z zapleczem socjalno – magazynowym o wymiarach areny 14 x 26 m przy Szkole Podstawowej w Szydłowie - Kolonii. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót, którym została spółka SKB z Radomska. Umowę na wykonanie robót podpisano i plac budowy przekazano w październiku. W roku 2010 zrealizowano stan zerowy inwestycji, m.in wykonano wykopy i fundamenty. W roku 2011 zrealizowano budowę II etapu inwestycji polegającego na wykonaniu stanu surowego zamkniętego wraz z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano mury obiektu wraz konstrukcją nośną dachu z drewna klejonego. Dach ocieplono wełną mineralną i pokryto membraną PVC. Wykonano plac szkolny z kostki betonowej. Rozprowadzono instalacje wod-kan i elektryczne. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2012.
4. W ramach planowanej przebudowy Ośrodka Zdrowia w Grabicy i przystosowania go do nowych wymogów techniczno - funkcjonalnych z uwzględnieniem przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych – w 2010 r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz przygotowano decyzję celu publicznego. We wrześniu zawarto umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Projektant wywiązał się z I etapu zawartej umowy i w końcu roku przekazał wykonany projekt budowlany inwestycji. W roku 2011 został wykonany II etap projektu przedmiotowej inwestycji.
5. W roku 2010 wykonane zostały projekty budowlane boisk sportowych w Boryszowie i w Woli Kamockiej. W październiku geodeta wykonał mapy do celów projektowych. W ramach przygotowania inwestycji sporządzono również decyzje celu publicznego. Projekty budowlane zostały sporządzone i przekazane. Wystąpiono o uzyskanie pozwoleń na budowę. Inwestycja będzie realizowana w roku 2012.

Pozycja III zestawienia

W ramach poszczególnych przedsięwzięć w roku 2011 wydatki ponoszone były sukcesywnie stosownie do zawartych umów.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Daria Bednarczyk