

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących
element Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków
z budżetu UE**

1) wydatki bieżące

W 2017 r. w Gimnazjum w Szydłowie kontynuowano przewidziany do realizacji w latach 2015-2017 projekt „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ „Młodzież w działaniu”. W I półroczu 2017 r. zrealizowano 1 wyjazd. Z wizytą w Chorwacji było 5 uczniów i 3 nauczycieli.

1) wydatki majątkowe

1.1.2.1 Termomodernizacja budynku w Kamocinie

Dokumentację projektową termomodernizacji i remontu obiektu, audyt energetyczny oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zostały sporządzone w celu wystąpienia o dofinansowanie tej inwestycji ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i PROJEKT uzyskał dofinansowanie z EFRR w ramach Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach RPO. Po ogłoszeniu w październiku przetargu nieograniczonego, w listopadzie 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót, a następnie rozpoczęto przebudowę i termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Kamocinie. W IV kw. zrealizowano I etapy inwestycji, polegający na wymianie okien. W celu udostępnienia budynku wykonawcy robót, przeniesiono bibliotekę i siłownię w inną tymczasową lokalizację. Drugi etap robót oraz całość prac zrealizowano zgodnie z terminem umownym, tj. do 17 maja 2017 r.

1.1.2.2 Termomodernizacja budynku w Krzepczowie

Dokumentację projektową termomodernizacji i remontu obiektu, audyt energetyczny oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zostały sporządzone w celu wystąpienia o dofinansowanie tej inwestycji ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i PROJEKT uzyskał dofinansowanie z EFRR w ramach Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach RPO. Po ogłoszeniu w październiku przetargu nieograniczonego, w listopadzie 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót, a następnie rozpoczęto przebudowę i termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Krzepczowie. W IV kw. zrealizowano I etapy inwestycji, polegający na wymianie okien. W celu udostępnienia budynku wykonawcy robót, przeniesiono bibliotekę w inną tymczasową lokalizację. Drugi etap robót oraz całość prac zrealizowano zgodnie z terminem umownym, tj. do 17 maja 2017 r.

Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania

1) wydatki bieżące

- w I półroczu wydatki bieżące na programy, projekty bądź zadania, ponoszone były sukcesywnie, stosownie do zakresów rzeczowych wynikających z zawartych umów.

2) wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy

Dokumentacja projektowa budowy Gminnego Centrum Kultury w Grabicy została wykonana i przekazana gminie wraz z pozwoleniem na budowę w sierpniu 2016 r. Rozpoczęcie budowy planowane jest na III kwartał 2017 r.

1.3.2.2 Budowa mostu w miejscowości Żądło

W dniu 30.05.2017 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie nowego obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi do obiektu oraz rozbiórką dotychczasowego mostu w miejscowości Żądło w ciągu drogi gminnej Żądło – Kobyłki. Zadanie realizowane i finansowane jest przez Gminę Grabica i Gminę Wola Krzysztoporska i zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym, funkcje inwestora pełni Gmina Grabica.

1.3.2.3 Rewaloryzacja parku zabytkowego w Brzozie

W ramach rewaloryzacji parku zabytkowego w Brzozie wykonano gospodarke drzewostanem, oraz odbudowę czterech stawów parkowych wraz z budową czterech mniczów piętrząco – upustowych oraz wykonaniem i posadowieniem mostka.

1.3.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów

W lutym 2017 r. gmina z opóźnieniem otrzymała wykonaną dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania; wydatki związane z dokumentacją projektową zostały zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasły 2016 r. na mocy stosownej uchwały Rady Gminy Grabica

1.3.2.5 Kanalizacja sanitarna Kamocin -Papieże-Ostrów

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, umowę na wykonanie ww. projektu kanalizacji podpisano z wykonawcą dnia 10.09.2015 r. Proces projektowania został zakończony przekazaniem dokumentacji w dniu 6.09.2016 r., a następnie po wyłonieniu w przetargu nieograniczonym wykonawcy robót i podpisaniu z konsorcjum Machnik-Krisbud umowy w dniu 7 grudnia 2016 r. - przekazano plac budowy, a Wykonawca rozpoczął roboty. W I półroczu 2017 r. wykonawca zrealizował roboty I etapu określonego w umowie. Termin zakończenia całości zadania upływa 21 września 2017 r.

1.3.2.6 Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki

W celu przyłączenia mieszkańców miejscowości Kobyłki do gminnej sieci wodociągowej, którzy obecnie są zaopatrywani w wodę z ujęcia gminy Družbice, w 2016 r. rozpoczęto prace projektowe nad siecią wodociągową o długości około 0,7 km. Projektant wykonał koncepcję przebiegu trasy wodociągu i uzyskał zgody wszystkich właścicieli gruntu, a następnie wystąpił o wydanie decyzji celu publicznego. Z uwagi na przeciągające się formalności z podpisaniem umowy użytkowania gruntu pod rzeką Grabią, co nastąpiło dopiero na początku lipca, konieczne było wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej z 30 czerwca na 31 lipca.

1.3.2.7 Pomoc rzeczowa dla Policji - budowa garaży wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Posterunku Policji

Zakończono roboty związane z budową budynku garażowego 5-cio stanowiskowego o konstrukcji stalowej na terenie Komisariatu Policji w Grabicy. Wykonawcą robót była firma SUPERSTAL, Jacek Hejmo z miejscowości Sadek. W ramach tego zadania Zakład Elektroinstalacyjny ELKON – BABY z Moszczenicy wykonał instalację oświetlenia i gniazd wraz z instalacją odgromową. Wykonane roboty zostały zinwentaryzowane geodezyjnie przez uprawnionego geodetę.

1.3.2.8 Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisowa (Bory) i Kobyłki

Uzyskano pozwolenia na budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego w m. Kobyłki, Cisowa „Bory”,

1.3.2.9 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka

W okresie maj-czerwiec, w ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonano odejścia od sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiające podłączenie się 9 posesji.

1.3.2.10 Dokumentacja techniczna do budowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych w miejscowości Twardosławice

Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Twardosławice w kierunku A-1, Twardosławice – Polesie.

1.3.2.11 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej

W dniu 22 maja podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy SP w Woli Kamockiej. Termin zakończenia prac projektowych określono w umowie na 21.10.2017 r. Prace projektowe trwają.

Zaawansowanie finansowe przedsięwzięć majątkowych w stosunku do planowanych całkowitych nakładów na dane zadanie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki w roku budżetowym i w latach ubiegłych	Stożenie wykonania (%)
1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kamocinie	460 423,00	443 815,79	96,4%
2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krzepczowie	990 413,00	977 671,37	98,7%
3	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy	4 349 815,00	49 815,00	1,1%
4	Budowa mostu w miejscowości Żądło	412 975,00	39 975,00	9,7%
5	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Brzożie	414 855,00	101 479,88	24,5%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów	1 275 920,00	55 000,00	4,3%
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie	3 947 150,90	97 150,90	2,5%

8	Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki	95 360,00	2 560,00	2,7%
9	Pomoc rzeczowa dla Policji - budowa garaży wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Posterunku Policji	132 028,50	130 601,49	98,9%
10	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisowa (Bory) i Kobyłki	9 600,00	9 583,00	99,8%
11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka	43 658,54	3 658,54	8,4%
12	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych w miejscowości Twardosławice	10 200,00	10 152,50	99,5%
13	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej	350 000,00	0,00	0,0%
Razem		12 492 398,94	1 921 463,47	15,4%


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk