

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących  
element Wieloletniej Prognozy Finansowej  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków  
z budżetu UE**

**1) wydatki bieżące**

- w I półroczu wydatki bieżące na programy, projekty bądź zadania, ponoszone były sukcesywnie, stosownie do zakresów rzeczowych wynikających z zawartych umów.

**Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania**

**1) wydatki bieżące**

- w I półroczu wydatki bieżące na programy, projekty bądź zadania, ponoszone były sukcesywnie, stosownie do zakresów rzeczowych wynikających z zawartych umów.

**2) wydatki majątkowe**

**1.3.2.1 Utwardzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy.**

W październiku 2018 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej utwardzenia, odwodnienia i ukształtowania terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy. Projekt realizuje firma „Usługi Projektowe i Nadzór” Pana Grzegorz Rudzkiego, który w 1. etapie prac przedłożył wstępną koncepcję opracowania, a następnie w sierpniu 2019 r. wykonał 2. etap zamierzenia odnoszący się do obszaru przyległego do Gminnego Centrum Kultury. Po podpisaniu aneksu terminowego nr 3, wykonanie Etapu 3. dokumentacji uwzględniającej utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy planowane było na 15 czerwca 2020 r., lecz dokumentacja została przekazana w dniu 10 lipca.

**1.3.2.2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Twardosławice**

Na podstawie wykonanej w 2019 r. dokumentacji technicznej budowy linii oświetlenia ulicznego w ciągu DW nr 473 w miejscowości Twardosławice, trwają czynności przygotowawcze do udzielenia zamówienia publicznego na realizację tego zadania

**1.3.2.3 Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Kamocin**

W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Kamocin.

**1.3.2.4 Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutosławice Szlacheckie**

Na podstawie opracowanej i przedłożonej przez projektanta koncepcji przebudowy drogi trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Grabica – Lutosławice Szlacheckie.

#### **1.3.2.5 Przebudowa drogi gminnej Lubanów – Papieże**

Na podstawie opracowanej i przedłożonej przez projektanta koncepcji przebudowy drogi trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Lubanów - Papieże.

#### **1.3.2.6,7 Termomodernizacja budynku SP w Boryszowie oraz budynku Urzędu Gminy**

W maju 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Grabicy i budynku Szkoły Podstawowej w Boryszowie. Dokumentacje zostały sporządzone i odebrane w terminie umownym w dniu 17.06.2019 r. W czerwcu 2020 r. po uzyskaniu zapewnienia o uzyskaniu dofinansowania na ww. zamierzenia ze środków unijnych rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót, które planuje się wykonać do 15 grudnia.

#### **1.3.2.8 Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy**

Dokumentację projektową budowy żłobka i przedszkola w Grabicy wraz z pozwoleniem na budowę wykonano i przekazano w II półroczu 2019 r. Rozpoczęcie budowy żłobka i przedszkola w Grabicy planowane jest na II półrocze 2020 r.

#### **1.3.2.9 Rozbudowa oczyszczalni ścieków Grabicy.**

Rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowej rozbudowy grupowej oczyszczalni ścieków Grabicy planowane jest na II półrocze 2020 r.

#### **1.3.2.10 Budowa spinki sieci wodociągowej w Grabicy.**

Aktualnie trwa budowa spinki sieci wodociągowej w Grabicy o długości ok. 850 mb. Zgodnie z umową zakończenie budowy planowane jest w lipcu 2020 r.

#### **1.3.2.12 Modernizacja pomieszczeń w SP w Brzozie.**

Zgodnie z podpisaną w listopadzie 2019 r. umową i aneksem nr 1 z dnia 6.04.2020 r. wykonanie projektu planowane było w terminie do dnia 4 czerwca 2020 r., jednak termin ten do chwili obecnej nie został przez Projektanta dotrzymany. Trwa uzyskiwanie przez Projektanta pozwolenia na budowę.

#### **1.3.2.13 Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Szydłów**

W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Szydłów.

#### **1.3.2.14 Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska**

Trwały czynności przygotowawcze do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska w formule zaprojektuj – wybuduj. W celu określenia zakresu robót zlecono wykonanie „Programu Funkcjonalno – Użytkowego”, który został przedłożony w dniu 05.06.2020 r.

#### **1.3.2.15 Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.**

W dniu 28.05.2020 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i aranżacji wnętrza pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy z terminem realizacji w ciągu 4 miesięcy. Prace projektowe trwają

**Zaawansowanie finansowe przedsięwzięć majątkowych w stosunku do planowanych całkowitych nakładów na dane zadanie**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki w roku budżetowym i w latach ubiegłych	Stopień wykonania (%)
1	Utwardzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy	852 253,00	411 681,00	48,3%
2	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Twardosławice	164 750,00	14 750,00	9,0%
3	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Kamocin	63 800,00	13 800,00	21,6%
4	Przebudowa drogi gminnej Grabica-Lutosławice Szlacheckie	793 712,00	17 712,00	2,2%
5	Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże	809 712,00	17 712,00	2,2%
6	Termomodernizacja budynku SP w Boryszowie	1 281 648,00	21 648,00	1,7%
7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	974 108,00	24 108,00	2,5%
8	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	5 536 900,00	39 426,32	0,7%
9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	311 840,00	7 380,00	2,4%
10	Budowa spinki sieci wodociągowej w Grabicy o długości ok. 850 mb	184 000,00	9 000,00	4,9%
11	Modernizacja pomieszczeń w SP Brzoza w celu przystosowania na klub dziecięcy	7 500,00	0,00	0,0%
12	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Szydłów	81 600,00	16 600,00	20,3%
13	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska	3 120 000,00	0,00	0,0%
14	Modernizacja pomieszczeń w budynku UG	102 000,00	0,00	0,0%
<b>Razem</b>		<b>14 283 823,00</b>	<b>593 817,32</b>	<b>1,16</b>

  
**SKARBNIK GMINY**  
 mgr Dorota Bednarczyk