

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących  
element Wieloletniej Prognozy Finansowej  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków  
z budżetu UE**

**1) wydatki bieżące**

- w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius realizowanego przez Gimnazjum w Szydłowie w I półroczu br. odbył się wyjazd do Turcji; uczestnikami wyjazdu było trzech uczniów i trzech nauczycieli; uczniowie mieli możliwość bliżej poznać kulturę i obyczaje w Turcji, a poprzez konwersację z rówieśnikami podnieść kompetencje językowe.

**Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania**

**1) wydatki bieżące**

- w I półroczu wydatki bieżące na programy, projekty bądź zadania, ponoszone były sukcesywnie, stosownie do zakresów rzeczowych wynikających z zawartych umów.

**2) wydatki majątkowe**

- obecnie wstrzymane zostały prace projektowe budowy Gminnego Centrum Kultury w Grabicy do czasu wykreślenia z wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków drewnianego budynku biblioteki, którego położenie koliduje z planowaną lokalizacją nowego obiektu,
- proces projektowania kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka zakończono uzyskaniem pozwolenia na budowę w dniu 8 czerwca 2015 r.; w lipcu br. planuje się rozstrzygnięcie przetargu na wykonawstwo tej inwestycji,
- projekt przebudowy drogi gminnej Papieże–Kamocin–Szydłów Kolonia wykonano w latach 2011-2012; w kolejnych latach 2013-2014 został zrealizowany I i II etap przebudowy drogi, natomiast w dniu 28 maja 2015 r. dokonano odbioru końcowego III etapu (odcinek Kamocin–Szydłów Kolonia); zakres robót obejmował wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej, o grubości 3 cm,

- w dniu 5 maja 2015 r. na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej na odcinku Cisowa – Praca dokonano zgłoszenia o przystąpieniu do realizacji robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; w dniu 11 czerwca 2015 r. rozpoczęto procedurę przetargową, celem wyłonienia wykonawcy robót,
- w dniu 25 marca 2015 r. na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Krzepczów-Kamocinek dokonano zgłoszenia o przystąpieniu do realizacji robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę; w dniu 12 maja 2015 r. rozpoczęto procedurę przetargową, celem wyłonienia wykonawcy robót,
- zawarcie umowy na projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Brzozie planowane jest na II półrocze 2015 r.; zadanie będzie współfinansowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi,
- w czerwcu br. roku zostały wykonane i odebrane audyty energetyczne dla budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Kamocin i Krzepczów;
- projekt i termomodernizacja budynku dworu w Szydłowie planowane są do realizacji w II półroczu roku budżetowego.

**Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć majątkowych w stosunku do planowanych całkowitych nakładów na dane zadanie**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki w roku budżetowym i w latach ubiegłych	Stopień zaawan. (%)
1	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy	4 000 000,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka	3 273 845,00	1 845,00	0,06
3	Projekt i przebudowa drogi gminnej Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia o dł. ok. 3,0 km	1 029 479,00	1 028 649,00	99,92
4	Przebudowa drogi gminnej Cisowa w kierunku miejscowości Praca, Gomulin o dł. ok. 0,7 km	289 840,00	22 755,00	7,85
5	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krzepczów-Kamocinek o dł. ok. 2,3 km	822 890,00	52 890,00	6,43

6	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Brzozie	260 000,00	0,00	0,00
7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kamocinie	155 000,00	1 968,00	1,27
8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krzepczowie	260 000,00	1 968,00	0,76
9	Termomodernizacja i remont dworu w Szydłowie	600 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>10 691 054,00</b>	<b>1 110 075,00</b>	<b>10,38</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Dorota Bednarczyk*