

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących
element Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków
z budżetu UE**

1) wydatki bieżące

- w ramach programu ERASMUS + realizowanego przez Gimnazjum w Szydłowie w I półroczu br. odbył się wyjazd na Łotwę; uczestnikami wyjazdu było czterech uczniów i dwóch nauczycieli; uczniowie mieli możliwość bliżej poznać kulturę i obyczaje na Łotwie, a poprzez konwersację z rówieśnikami podnieść kompetencje językowe; ponadto w czerwcu br. Gimnazjum w Szydłowie gościło dwudziestu nauczycieli z sześciu szkół partnerskich z Chorwacji, Czech, Grecji, Hiszpanii, Łotwy i Turcji. Było to trzecie spotkanie w ramach realizacji projektu ERASMUS +, którego głównym celem jest podniesienie świadomości odpowiedzialności za środowisko jakie nas otacza.

Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania

1) wydatki bieżące

- w I półroczu wydatki bieżące na programy, projekty bądź zadania, ponoszone były sukcesywnie, stosownie do zakresów rzeczowych wynikających z zawartych umów.

2) wydatki majątkowe

- **garaże komunalne w Grabicy** - budowa została rozpoczęta w IV kw. 2015 r., a zakończona i odebrana zgodnie z zawartym w umowie terminie - do 30.06.2016 r. Budynek posiada 6 stanowisk dla pojazdów dużych oraz 2 stanowiska dla samochodów osobowo-dostawczych. W części gospodarczej znajduje się narzędziownia, magazyn znaków i warsztat naprawczy. Wybudowano obiekt w którym garażowane będą wszystkie pojazdy i maszyny komunalne. Niewielką część socjalną z szatnią i przebieralnią przeznaczono dla zatrudnionych pracowników,
- **budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy** – po uzyskaniu pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków o wykreśleniu z wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków drewnianego budynku biblioteki, którego położenie kolidowało z planowaną lokalizacją nowego obiektu, ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu GCK w Grabicy. Po podpisaniu umowy w dniu 16.03.2016 r., wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 55 350 zł powierzono Pracowni Projektowej z Łodzi,
- **kanalizacja sanitarna Kamocin -Papieże-Ostrów** - poprawa jakości gospodarki ściekowej; po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, umowę na wykonanie ww. projektu kanalizacji podpisano z Wykonawcą dnia 10.09.2015 r. Do chwili obecnej nie został jeszcze zakończony proces projektowania,

- **budowa mostu w miejscowości Żądło** - w dniu 18 grudnia 2015 r., zgodnie z postanowieniami zawartej umowy wykonawca projektu budowlanego, budowy nowego obiektu mostowego na rzece Grabi w m. Żądło, Pan Grzegorz Rudzki, Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie z Sulejowa przedłożył wersje roboczą projektu technicznego. Obecnie trwają dalsze czynności związane z realizacją projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- **przebudowa drogi na odcinku Krzepczów – Kamocinek** - w dniu 8 marca 2016 r. dokonano odbioru końcowego II ETAPU przebudowy drogi na odcinku Krzepczów – Kamocinek; zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwa ścieralna 3 cm i tym samym zakończono całe zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2015 r. realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ ERBEDIM” sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb,
- **rewaloryzacja parku w Grabicy** - podpisano umowę na wykonanie rewaloryzacji parku z PPHU s.c. Danuta, Jerzy, Kamil Bajerowscy. Wystąpiono do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie zadania. WFOŚiGW w Łodzi przyznał dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Grabicy”. Wykonano rewaloryzację parku w ramach której przeprowadzono: cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, prace zabezpieczające drzewa – założenie wiązania elastycznego, pielęgnacja krzewów – cięcia sanitarne, karczowanie pni drzew, zakup sadzonek drzew, zakup sadzonek krzewów, przygotowanie gruntu pod nasadzenia i dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów, urządzenie i przywrócenie runa parkowego, pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym, zakup, dostawa i montaż koszy na śmieci i ławek parkowych,
- **rewaloryzacja parku zabytkowego w Szydłowie** - podpisano umowę na wykonanie rewaloryzacji parku z firmą KTU Zieleń z Łodzi. Wystąpiono do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie zadania. Wykonano rewaloryzację parku w ramach której przeprowadzono: pielęgnację drzew, usuwanie drzew i krzewów, formowanie krzewów, przeprowadzenie zabiegów specjalistycznych, karczowanie pni drzew, wykonanie nasadzeń: drzew, krzewów, roślin okrywowych i róż, wykonanie łąki kwietnej, zakup, dostawa i montaż koszy na śmieci i ławek, wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych małej architektury, przeprowadzenie robót porządkowych, wykonanie oświetlenia, pielęgnację w okresie gwarancyjnym,
- **rewaloryzacja parku zabytkowego w Brzozie** - Sporządzono II etap dokumentacji pn. Projekt rewaloryzacji oraz dokumentacja niezbędna do rewaloryzacji Parku zabytkowego w Brzozie. Uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na dokumentację sporządzoną w II etapie. Złożono wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie Rewaloryzacji zabytkowego parku w Brzozie w ramach programu: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”,
- **termomodernizacja budynku w Kamocinie** – dokumentację projektową termomodernizacji i remontu obiektu, audyt energetyczny oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zostały sporządzone w celu wystąpienia o dofinansowanie tej inwestycji ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i PROJEKT

uzyskał dofinansowanie z EFRR w wysokości łącznej 831 554,30 zł w ramach Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach RPO. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania – IV kw. 2016 r.,

- **termomodernizacja budynku w Krzepczowie** – dokumentację projektową termomodernizacji i remontu obiektu, audyt energetyczny oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zostały sporządzone w celu wystąpienia o dofinansowanie tej inwestycji ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i PROJEKT uzyskał dofinansowanie z EFRR w wysokości łącznej 831 554,30 zł w ramach Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach RPO. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania – IV kw. 2016 r.,
- **termomodernizacja budynku w Szydłowie** - w marcu zakończono wykonywanie projektu termomodernizacji oraz remontu dworku w Szydłowie. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, spośród 7 złożonych ofert, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z którym umowę na wykonanie robót podpisano 30.06.2016 r. Roboty rozpoczęto. Na realizację tej inwestycji wystąpiono o środki z WFOŚiGW w Łodzi.

Zaawansowanie finansowe przedsięwzięć majątkowych w stosunku do planowanych całkowitych nakładów na dane zadanie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki w roku budżetowym i w latach ubiegłych	Stopień zaawan. (%)
1	Budowa garaży komunalnych w Grabicy	484 562,00	44 135,23	9,1%
2	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy	2 577 679,00	0,00	0,0%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie	3 960 000,00	0,00	0,0%
4	Budowa mostu w miejscowości Żądło	319 980,00	19 980,00	6,2%
5	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krzepczów-Kamocinek	814 300,00	660 298,10	81,1%
6	Rewaloryzacja parku w Grabicy	151 500,00	147 215,37	97,2%
7	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Brzozie	394 924,00	44 855,00	11,4%
8	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Szydłowie	255 300,00	234 726,10	91,9%
9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kamocinie	442 423,00	12 423,00	2,8%

10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krzepczowie	966 413,00	16 413,00	1,7%
11	Termomodernizacja i remont dworu w Szydłowie	1 283 832,00	29 450,00	2,3%
Razem		11 650 913,00	1 209 495,80	10,4%


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk