

# **PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS**

przebudowy drogi na odcinku Cisowa – Praca  
gm. Grabica

**BRANŻA:** Drogi – Czasowa organizacja ruchu

**OPRACOWAŁ:** mgr inż. Grzegorz Rudzki  
Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie  
97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

*Sulejów, kwiecień 2015 r.*

# **OPIS TECHNICZNY**

## **1. Podstawa opracowania.**

- Inwentaryzacja stanu istniejącego;
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430);

## **2. Zakres opracowania.**

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego w związku z przebudową drogi na odcinku Cisowa - Praca gm. Grabica.

## **3. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego.**

Droga na odcinku Cisowa - Praca gm. Grabica posiada jezdnię tłuczniową. Na drodze odbywa się ruch pojazdów rolniczych i osobowych. Droga nie posiada chodników tylko obustronne pobocza.

## **4. Istniejąca organizacja ruchu.**

Droga na odcinku Cisowa - Praca gm. Grabica objęta opracowaniem znajduje się w większości poza obszarze zabudowanym. Odbywa się na niej ruch dwukierunkowy.

## **5. Rozwiązania projektowe.**

Z uwagi na planowane roboty związane z przebudową drogi na odcinku Cisowa - Praca gm. Grabica zachodzi konieczność wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w trakcie prowadzenia robót. Prace będą prowadzone w obrębie pasa drogowego kolejno po sobie następującymi odcinkami. Na odcinkach gdzie będą prowadzone roboty drogowe należy wygrodzić i oznaczyć jeden pas drogi zaporami drogowymi a przed tymi odcinkami ustawić znaki ostrzegawcze A-14, A-12 b i A-12c.

## **6. Zalecenia końcowe i uwagi.**

6.1. Wszystkie znaki winny odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181).

6.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez zarządcę drogi.

6.3. Po wykonaniu oznakowania należy dokonać komisyjnego odbioru.

6.4. Wszystkie maszyny drogowe i samochody budowy powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.5. Zastawy oświetlić w porze wieczorowo – nocnej.

6.6. Za stan oznakowania odpowiada wykonawca robót.

6.7. Znaki istniejące należy pozostawić bez zmian.

6.8. Dla robót, których przeprowadzenie przy organizacji ruchu opracowanej w niniejszym projekcie będzie nie możliwe ze względu na nieprzewidziane sytuacje lub zastosowane technologie, wykonawca robót zobowiązany jest do zaprojektowania dodatkowego projektu organizacji ruchu dla przeprowadzenia tych robót.